

# INSPECTIE CHECKLIST BEOORDELING SCHILDERWERK



HÉT KWALITEITSKEURMERK VAN ONDERHOUDNL

## HOUT

### Kwaliteit ondergrond JA NEE

Barsten in de ondergrond  
(geen gevelbetimmering)

Scheuren  
(geen gevelbetimmering)

Klemmende deuren

Klemmende ramen

Open verbindingen (liggend, uitpandig)

Houtrotschade

Delaminatie multiplex

Houtvochtgehalte < 18%

Gebreken bij reparaties

Overige gebreken ondergrond

### Kwaliteit schilderwerk JA NEE

Voldoende afwerking  
omkanten deuren

Voldoende afwerking  
omkanten ramen/kleppen

Voldoende behandeling  
spinningen deuren

Voldoende behandeling  
spinningen ramen

Voldoende behandeling  
onderzijde kozijndorpels

Voldoende behandeling  
onderzijde weldorpels

Regenschade

Matslaan

Heilige dagen

Sterke aanzetten/glansverschillen

### Kwaliteit schilderwerk JA NEE

Overmatige kwaststrepen

Overmatig sinaasappelheid effect

Slordig besnijwerk

Besmetting op dorpelstenen  
en muurwerk

Besmetting op hang-en-sluitwerk

Slechte vloeiing

(Vuil) insluitingen

Sterke overgangen  
(aftekenen randen)

(Overmatig) blaasjes

Verfchade (barsten, bladderen,  
blaren e.d.)

(Overmatig) schroeien

Sterke kleurafwijkingen (opdrijven e.d.)

Siliconenbesmetting/schiften

## METAAL

### Kwaliteit ondergrond JA NEE

Metaalzouten onder de verflaag

Corrosie

### Kwaliteit schilderwerk JA NEE

Voldoende afwerking omkanten deuren

Voldoende afwerking  
omkanten ramen/kleppen

Voldoende behandeling  
spinningen deuren

Voldoende behandeling  
spinningen ramen

### Kwaliteit schilderwerk JA NEE

Voldoende behandeling  
onderzijde kozijndorpels

Voldoende behandeling  
onderzijde weldorpels

Regenschade

Matslaan

Heilige dagen

Sterke aanzetten/glansverschillen

Overmatige kwaststrepen

Overmatig sinaasappelheid effect

Slordig besnijwerk

Besmetting op dorpelstenen en  
muurwerk

Besmetting op hang-en-sluitwerk

Slechte vloeiing

(Vuil) insluitingen

Sterke overgangen (aftekenen randen)

Overmatige blaasjes

Verfchade (barsten, bladderen, blaren e.d.)

(Overmatig) schroeien

Sterke kleurafwijkingen (opdrijven e.d.)

Siliconenbesmetting/schiften

Overmatige zakkers

Slechte dekking

Overige gebreken schilderwerk

Bedrijf:

Datum:

Projectnaam:

Adres:

Eventuele opmerkingen:

De Vakwerk Plusgarantie is hét kwaliteitskeurmerk voor schilders, behangers, glaszettters en onderhoudsbedrijven. Het is een initiatief van OnderhoudNL, de brancheorganisatie voor specialisten in schilderwerk en vastgoedonderhoud.

E-mail [info@vakwerkplusgarantie.nl](mailto:info@vakwerkplusgarantie.nl) Internet [vakwerkplusgarantie.nl](http://vakwerkplusgarantie.nl)

# INSPECTIE CHECKLIST BEOORDELING SCHILDERWERK



HÉT KWALITEITSKEURMERK VAN ONDERHOUDNL

## STEENACHTIGE ONDERGROND

### Kwaliteit ondergrond

JA NEE

Barsten

Scheuren

Losse delen

Holle delen

Betonschade

Gebreken bij reparaties

Gebreken in dilatatievoegen

Gebreken in voegwerk

Overige gebreken  
in de ondergrond

### Kwaliteit schilderwerk

JA NEE

Regenschade

Heilige dagen

Sterke aanzetten of banen

Sterke glansgraadverschillen

Overmatige rolstructuur

Overmatige kwaststrepen

Overmatige blaasjes

Verfshade  
(barsten, bladdersen, blaren e.d.)

Kleurafwijkingen (oprijven e.d.)

Overmatige zakkers

Ongelijkmatige rolstructuur  
bij structuurafwerking

Slechte dekking

(Vuil) insluitingen

## KUNSTSTOF

### Kwaliteit ondergrond

JA NEE

Barsten

### Kwaliteit schilderwerk

JA NEE

Voldoende behandeling  
omkanten deuren

Voldoende behandeling  
omkanten ramen/kleppen

Voldoende behandeling  
spinningen deuren

Voldoende behandeling  
spinningen ramen

Voldoende behandeling  
onderzijde kozijndorpels

Voldoende behandeling  
onderzijde weldorpels

Regenschade

Matslaan

Heilige dagen

Sterkte aanzetten/glansverschillen

Overmatige kwaststrepen

Overmatig sinaasappelheid effect

Slordig besnijwerk

Besmetting op dorpelstenen  
en muurwerk

Besmetting op hang-en-sluitwerk

Slechte vloeiing

(Vuil) insluitingen

Sterke overgangen (aftekenen randen)

Overmatige blaasjes

### Kwaliteit schilderwerk

JA NEE

Verfshade (barsten, bladdersen, blaren e.d.)

(Overmatig) schroeien

Sterke kleurafwijkingen (oprijven e.d.)

Siliconenbesmetting/schiften

Overmatige zakkers

Slechte dekking

Overige gebreken schilderwerk

## BEGLAZING

### Voorbehandelingen

JA NEE

Spinningen voldoende voorbehandeld

Glaslatten voldoende voorbehandeld

Bouwkundige constructie verantwoord

Sterkte draaiende delen voldoende

Hang-en-sluitwerk functioneert voldoende

### Beglazing

JA NEE

Glas vrij van fouten conform norm

De randen zijn beschadigd

Zijn de bladen voldoende ondersteund

Buitenvoegkit meer dan 1 mm in zicht

Veiligheidstoepassing conform norm

Stel-, spatie-, steunblokkjes e.d  
goed geplaatst

Voldoende omtrekspeling glas

Spinning intact en onvoldoende geground

Spinningafmeting goed

Neuslatblokkjes dunner dan 5 mm

### Beglazing

JA NEE

Celband goed geplakt

Kitvoegdiepte en -breedte juist

Bevestiging en plaatsing latten  
conform norm

Liggend werk afwaterend gekit

Luchtinsluitingen in kit

Kitwerk strak uitgevoerd

Glasontmoeting afgekit conform norm

Oude kit voldoende uitgesneden

Slechte stopverfzomen  
voldoende verwijderd

Voldoende glaspennen aangebracht

Stopverfzomen strak aangebracht

Beglazingsprofielen juist aangebracht

Hoeken en rubbers gestikt

**Bedrijf:**

**Datum:**

**Projectnaam:**